



# Dossier du sous-sol

**BSS000ZHTQ**

03486X0009/F08240

## Localisation

### Identifiant national de l'ouvrage

BSS000ZHTQ

### Ancien code

03486X0009/F08240

### Département

FINISTERE (29) - SGR/BRE

### Commune

ARZANO (29002)

### Nom local

F08240

### Numéro de carte

0348

### Huitième

6X

### Région naturelle

MASSIF-ARMORICAIN-NORD

### Bassin versant

Non renseigné

### Adresse ou Lieu-dit

LE ZULIOU

### Coordonnées

Système	X (m)	Y (m)
Lambert 2 étendu	165120	2338440
Lambert 2 - Centre	165120	338440
Lambert-93	216008	6775430

Système	Latitude	Longitude
WGS84	47.90026877   47° 54' 0" N	-3.48470729   3° 29' 4" O

### Altitude

20 m - Précision EPD

## Description technique

### Identifiant national de l'ouvrage

BSS000ZHTQ

### Ancien code

03486X0009/F08240

### Nature

FORAGE

### Profondeur atteinte

30.0 m

### Diamètre de l'ouvrage



Non renseigné

**Date fin de travaux**

September 21, 1982

**Mode d'exécution**

MARTEAU-FOND.

**Etat de l'ouvrage**

ACCES, EXPLOITE, MESURE, POMPE, PRELEV, TUBE-PLASTIQUE.

**Utilisation**

EAU-CHEPTEL.

**Objet de la recherche**

Non renseigné

**Objet de l'exploitation**

EAU.

**Objet de la reconnaissance**

Non renseigné

**Gisement**

Non renseigné

**Document(s) papier**

DECLARATION-CODE-MINIER, DOCUMENTATION-GENERALE.

**Références**

FICHE-FOREUR, DEBIT : 12 M3/H

**Référencé comme point d'eau**

OUI

**Niveau d'eau mesuré par rapport au sol**

2 m - September 21, 1982

**Coupe**

**Z Origine**

20.0 - Précision : EPD

**Auteur**

Non renseigné

**Date**

Non renseigné

---

3486x9

Mines 89-289/

RC

FORAGE D'EAU - DECLARATION DETAILLEE \*  
RESULTATS DES TRAVAUX

ETS A. GOEFFIC

SA au capital de 400.000 F

29119 CHATEAUNEUF-DU-FAOU

Téléphone (98) 81.73.66

SIRET 377 280 771 00025 APE 5909

Réalisé pour

Nom: LE DREFF SA.

Adresse: ZULIQU

Forage n°82-40

Date: 21.09.82

Localisation de l'ouvrage

Département: 29

Commune:

Lieu dit: ARZANO

Utilisation prévue: pisciculture.

Besoins estimés (en m<sup>3</sup>/jour): 80 m<sup>3</sup>.

Profondeur totale: 30 m

Mode de forage:

Tarreau fond  
de trou.

Diamètre: 4'

Equipement | tubage: 105 x 113.  
pompe:

plinq 10 m  
stelli 20 m

Géologie

Terrains rencontrés (nature, couleur, profondeur):

0 à 1 argile jaune  
1 à 6 pierre grise.  
6 à 30: 4 dure.

EAU en cours de forage

1ère arrivée d'eau: 3 m.

Autres arrivées — profondeur (m) | débits (m<sup>3</sup>/h)

6	0.3.
15	1
18	2
24	12.
fin de forage	12.

Niveau de l'eau sous le sol (nappe au repos, plusieurs heures après l'arrêt du forage):

Y a-t-il eu un pompage d'essai? (si oui joindre les fiches de mesures):

2.4

Observations

\* A faire parvenir au BRGM - 14, Avenue du Sergent Maginot - 35100 RENNES - Tel (99) 30.94.51

(Application de l'Art. 132 Titre VIII du Code Minier)